

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

金額変更

・

工期変更

・

内容変更

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 1 9
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和7年災害補災河第38号普通河川仁保地川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月18日		
工 事 概 要	復旧延長 L = 6. 1 m		
工 期	令和 7年12月18日 ~ 令和 8年 3月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社仲一		
契 約 金 額 ( 税 込 )	11, 077, 000 円		
変 更 理 由	<p>工事用道路は借地する耕地面積が最小限となるよう計画していたが、現地精査の結果、工事用道路の予定箇所が軟弱で農地の基盤を破損する恐れがあることから、工事用道路の計画を見直し、以下のとおり変更するもの。          工事用道路工② (当初) L = 12. 1 m → (変更) L = 25. 7 m</p> <p>進入路(法定外道路)の使用について、地権者および利用者との調整に不測の日数を要したため、全体工程の見直しを行い、工事期間を5月29日まで延伸するもの。</p> <p>しかしながら、本工事は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく国庫負担事業であり、国費の繰越承認日が令和8年3月末日となる見込みであることから、工事期間を以下のとおり変更するもの。          変更前 令和7年12月18日 ~ 令和8年3月18日          変更後 令和7年12月18日 ~ 令和8年3月31日</p>		