

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更)

・ 工期変更

(内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 3 0
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	中央二丁目湯田温泉四丁目線道路整備工事 (2工区)		
工 事 場 所	山口市 亀山町外 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 6月18日		
工 事 概 要	施工延長 L = 107m 道路土工 一式 擁壁工 一式 カルバート工 L = 87m 集水桝設置 N = 1箇所 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 アスファルト舗装工 A = 297m <sup>2</sup>		
工 期	令和 7年 9月11日	~	令和 8年 6月30日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	石山建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	68,600,400 円		
変 更 理 由	<p>1 水替え工について、当初、ボックスカルバートを設置し、既設暗渠との接続を行ったのちに、既設開水路の取り壊しを行うこととしていたが、本庁舎周辺の関連工事との調整により、ボックスカルバートを設置する前に、既設開水路の取り壊しを行うこととなり、仮排水の必要が生じたため、以下の通り変更する。            ポンプ運転 (締切排水工) (変更前) 0日 → (変更後) 100日</p> <p>2 交通誘導員について、当初、通行止め期間中は、起終点の二人体制で誘導を行うこととしていたが、本庁舎や市民会館の利用者が想定よりも多く、また、双方向からの出入りによる混雑を緩和するために、交通誘導員を以下の通り増員する。            交通誘導警備員 (変更前) 96人 → (変更後) 139人</p>		