

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 9 4
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	6区8区線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 1月28日		
工 事 概 要	延長 L = 20.0m		
工 期	令和 7年 9月30日 ~ 令和 8年 3月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	10,859,200 円		
変 更 理 由	<p>本工事の施工にあたり地下埋設物の試掘を行ったところ、一部区間においてガス管の埋設箇所が想定と異なり、掘削の影響範囲に埋設されている事が判明した。ガス管の移設を行うため、管理者と協議を行ったが、広範囲に供給するガス管であり移設の検討に期間を要することから、ガス管に影響を与える範囲の施工をとりやめる事とし、以下のとおり数量を変更するもの。</p> <p> 施工延長 55.6m → 20m 重力式擁壁 60m3 → 31m3 場所内水路 38m → 20m 表層 209m2 → 100m2 </p>		