

契約内容表

変更回数 (3回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

| | | | |
|---------------|--|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 7年 | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 0 0 0 3 9 4 |
| 所 属 | 都市整備部道路建設課 | | |
| 工 事 名 | 6区8区線道路改良工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 下小鯖 地内 | | |
| 工 事 種 別 | | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 8年 6月12日 | | |
| 工 事 概 要 | 延長 L=20.0m | | |
| 工 期 | 令和 7年 9月30日 ~ 令和 8年 6月30日 | | |
| 入札・契約の方法 | 一般競争 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | Sプランニング株式会社 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 10,368,600 円 | | |
| 変 更 理 由 | <p>当初は車両通行止めとしたうえで歩行者用通路を確保する計画とし、これに対応した交通誘導員を配置することとしていた。しかし、掘削した結果、地山の土質が砂質土であることが判明し、掘削の影響が及部範囲が当初の想定を超えて広がったため、工事区間において歩行者が安全に通行できる幅員の確保が困難となり、やむを得ず全面通行止めにて施工することとなった。これに伴い交通誘導警備員の配置を見直したことから、以下のとおり変更するもの。</p> <p>交通誘導警備員 (当初) 120人 → (変更) 50人</p> | | |