

契約内容表

変更回数（2回目）

（金額変更・内容変更）

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 5 4 6
所 属	農林水産部農林整備課		
工 事 名	史跡名田島新開作南蛮樋災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 名田島 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 6月 23日		
工 事 概 要	石垣解体工 (当初) A = 37 m ² ⇒ (変更) A = 33 m ² 築石復旧工 (当初) A = 19 m ² ⇒ (変更) A = 11 m ² 進入路設置工 一式		
工 期	令和7年11月27日 ~ 令和 8年 6月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社金子信華園		
契 約 金 額 (税 込)	27,890,500 円		
変 更 理 由	新材を用いた復旧を予定していたが、既存の築石を解体・調査した結果、現地の石材に補強を施し再利用することとしたため。 築石新補材 (当初) 1.2 m ² ⇒ (変更) 0 m ² 築石新補材運賃 (当初) 1車 ⇒ (変更) 0車 現地踏査の結果、施工時期の低水位が想定よりも高かったため、仮設道路が冠水することなく重機が進入できるよう、仮設道路の計画高を変更する工種を追加・変更するもの。 大型土のう設置・撤去 (当初) 0袋 ⇒ (変更) 15袋 小土のう設置・撤去 (当初) 0袋 ⇒ (変更) 200袋 仮設栗石設置 (当初) 10 m ³ ⇒ (変更) 68 m ³ 仮設栗石撤去工 (当初) 0 m ³ ⇒ (変更) 50 m ³		