

# 契約内容表

変更回数 (2回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 3 3
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	8区1区線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 上小鯖 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月25日		
工 事 概 要	L = 6 6 m		
工 期	令和 7年 9月 2日 ~ 令和 8年 3月31日		
入札・契約の方法	指名競争		
契 約 の 相 手 方	糸野工務店株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	2 8 , 4 6 4 , 7 0 0 円		
変 更 理 由	<p>1. 場所内擁壁工について、床掘を行ったところ湧水があり、作業の継続が難しいことから、以下の工種を追加するもの。          ポンプ設置・撤去 (当初) 計上なし → (変更) 1箇所          ポンプ運転 (当初) 計上なし → (変更) 18日</p> <p>2. 請負業者より山口市土木系工事における「週休2日工事(現場閉所型・月単位)」の計画書の提出があり、施工期間における週休2日工事が実施されたことが「計画・実施工程表」より確認できたため、週休補正区分を以下のとおり変更するもの。          週休補正区分          (当初) 週休2日現場閉所型・通期 → (変更) 週休2日現場閉所型・月単位</p>		