

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ (工期変更)

・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 5 5 7
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	高野東2号線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 仁保中郷 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月17日		
工 事 概 要	延長 L = 60 m		
工 期	令和 7年12月 8日 ~ 令和 8年 7月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社宗像建設		
契約金額 (税込)	22,188,100 円		
変 更 理 由	<p>掘削を行ったところ、改良区間の土質が軟弱で路床として不適切であることから、その対策 (安定処理) を行うこととし、以下のとおり追加計上するもの。</p> <p>路床安定処理工 (当初) 計上なし → (変更) 86m²</p> <p>上記による対策の検討等に不測の期間を要したことから、工事期間を以下のとおり変更するもの。</p> <p>(変更前) 令和7年12月8日 ~ 令和8年3月18日 (変更後) 令和7年12月8日 ~ 令和8年7月31日</p>		