

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ (工期変更)

・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 4 0 6
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	宮島町間田線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 大内間田三丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 17日		
工 事 概 要	延長 L = 32.0m		
工 期	令和 7年 9月 30日 ~ 令和 8年 4月 30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	21,158,500 円		
変 更 理 由	<p>ボックスカルバート工において、個人宅のガス管及び水道管が既設水路の下越し埋設のため支障なしと判断していたが、掘削時の現地確認で想定より浅い位置への埋設が判明し、当該管の移設が必要となったことから、各管理者との協議の結果、発注者において実施することとなったため、以下のとおり工種を追加するもの。 また、この移設工事に不測の日数を要したことから、工事期間を以下のとおり変更するもの。</p> <p>ガス管及び水道管移設 (変更前) 0式 → (変更後) 1式</p> <p>工事期間 (変更前) 令和7年9月30日 ~ 令和8年3月18日 (変更後) 令和7年9月30日 ~ 令和8年4月30日</p>		