

契 約 内 容 表

変更回数（1回目） (金額変更) ・ (工期変更) ・ 内容変更)

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 4 0 1
所 属	山口市消防本部消防総務課		
工 事 名	山口市中央消防署解体工事		
工 事 場 所	山口市 亀山町 地内		
工 事 種 別	解体工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 6 月 2 6 日		
工 事 概 要	庁舎棟・増築棟（RC造3階建て一部S造2階建て）、消防本部通信指令室棟（S造2階建て）、訓練棟（S造3階建て）延べ面積2, 215. 16㎡の建物等の解体工事を行う。		
工 期	令和 7 年10月20日 ～ 令和 8 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契約金額（税込）	105, 601, 100 円		
変 更 理 由	1. 工事着手後に関係者協議を行った結果、解体中の前面道路歩道部及び隣地駐車場への破片等の飛散防止を行う必要が生じたことから金網養生を北面及び西面の足場に追加設置を行うため。 2. 当初設計で撤去を予定していなかった既存什器について、工事着手後の関係者協議により、本工事により撤去することになったことから残存物撤去の追加を行うため。 3. 工事着手後に天井を撤去したところ、設計時に既存図面から把握することができなかった木毛セメント板がスラブ下にあることが判明したことから撤去工事を追加するため。 4. 工事着手後に施工者によるアスベスト調査を実施した結果、新たに吹付仕上げ材のアスベスト含有（レベル1）を確認したことから、アスベスト含有建材の撤去を追加するため。 5. 基礎の撤去を行った際に地盤の状態が想像以上に軟弱であり、杭引き抜き工事の支障になることが判明したことから、地盤の表層改良を追加するため。 6. 上記4及び5の追加施工に伴い、当初の工程に遅延が生じたため		