

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 5 0 5												
所 属	農林水産部農林整備課														
工 事 名	史跡名田島南蛮樋保存整備工事 (令和5年度)														
工 事 場 所	山口市 名田島 地内														
工 事 種 別															
変 更 契 約 日	令和 6年 1月22日														
工 事 概 要	<p>立木撤去等 A=1, 100m² 除草 A=1, 760m²</p> <p>変更内容</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>伐採木処分</td> <td>132m³</td> <td>→</td> <td>170m³</td> </tr> <tr> <td>伐採竹処分</td> <td>0m³</td> <td>→</td> <td>19m³</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員B</td> <td>22人・日</td> <td>→</td> <td>0人・日</td> </tr> </table>			伐採木処分	132m ³	→	170m ³	伐採竹処分	0m ³	→	19m ³	交通誘導警備員B	22人・日	→	0人・日
伐採木処分	132m ³	→	170m ³												
伐採竹処分	0m ³	→	19m ³												
交通誘導警備員B	22人・日	→	0人・日												
工 期	～ 令和 6年 2月29日														
入札・契約の方法	一般競争														
契 約 の 相 手 方	有限会社岡部造園														
契 約 金 額 (税 込)	5, 372, 400 円														
変 更 理 由	<p>伐採木の処分量については、前年度実績 (12m³/100m²) による想定数量としていたが、現地の雑木が想定以上に密生していたため、処分量が増となった。さらに、雑木の中に竹が混在していたため、伐採木と区分して処分する必要があることから、伐採竹の処分費の計上が必要となった。</p> <p>また、農道を伐採木の搬出経路としており、搬出時に農業関係車両との交通整理を行うために必要な交通誘導員を計上していたが、農閑期に伐採木の搬出を行うよう作業工程を調整したため、誘導員を配置した交通整理が不要となった。</p>														