

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 4 7 9
所 属	阿知須総合支所農林土木課		
工 事 名	長通須田線舗装改良工事		
工 事 場 所	山口市阿知須 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6年 2月 1日		
工 事 概 要	工事延長L=300m、舗装打換え工A=1,930m <sup>2</sup> 、区画線工L=321m		
工 期	令和 5年 9月25日	～	令和 6年 3月15日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	24,587,200 円		
変 更 理 由	1. 舗装構成について、現地詳細調査の結果、想定より軟弱な地盤であることが判明し、当初の舗装設計厚さでは基準を満足できないことから、調査結果に基づき舗装構成を変更した。 2. 既設舗装版をはぎ取りした結果、当初想定していたより舗装が厚く、施工上全て撤去する必要があるため、その処分に係る数量を変更した。 3. 上記理由による調査、検討及び施工に不測の日数を要したため、工事期間を変更した。		