

契約内容表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 6 7
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	下堅中下中河原線道路整備工事		
工 事 場 所	山口市 久保小路外2 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 6月14日		
工 事 概 要	<p>施工延長 L = 168.8m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式</p>		
工 期	令和 5年 9月11日 ~ 令和 6年 6月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	池田建設工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	76,824,000 円		
変 更 理 由	<p>1. 水路の改修にあたり掘削を行ったところ、調査時には確認できなかった民地からの排水管の接続が多数確認されたため、新設水路へ接続するための削孔工を増工するとともに、作業日数増加に伴う交通誘導警備員を増員するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 削孔工（φ100）：（変更前）1箇所⇒（変更後）32箇所 ・ 削孔工（φ150）：（変更前）3箇所⇒（変更後）5箇所 ・ 交通誘導警備員：（変更前）288人⇒（変更後）340人 <p>2. 道路端部に布設されている既存水路を取壊す際に影響範囲が拡がり、周辺の既存舗装の一部を復旧する必要が生じたことから、舗装版破碎及び表層工を追加するとともに、工程の追加に伴う交通誘導警備員を増員するもの。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装版破碎：（変更追加）22㎡ ・ 表層（車道路肩部）：（変更追加）22㎡ ・ 交通誘導警備員：（変更追加）8人 		