

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 3 0 1																				
所 属	都市整備部都市整備課																						
工 事 名	東山通り下矢原線街路整備工事（2工区）																						
工 事 場 所	山口市 矢原 地内																						
工 事 種 別	土木一式工事																						
変 更 契 約 日	令和 6 年 6 月 2 1 日																						
工 事 概 要	プレキャスト擁壁 L = 1 9 m 自由勾配側溝 L = 2 1 m																						
工 期	令和 6 年 2 月 1 4 日 ～ 令和 6 年 8 月 3 0 日																						
入札・契約の方法	随意契約																						
契 約 の 相 手 方	株式会社ワンアップ																						
契約金額（税込）	4, 5 4 4, 1 0 0 円																						
変 更 理 由	現場発生土について、当初は流用土として使用する予定であったが、各種室内試験をした結果、流用土として使用不可であったため、置き換え真砂土で施工したことに伴い、以下のとおり変更するものです。 <table> <tr> <td>土砂等運搬（真砂土）</td><td>5 0 m³</td><td>→</td><td>8 0 m³</td></tr> <tr> <td>購入土（真砂土）</td><td>5 0 m³</td><td>→</td><td>8 0 m³</td></tr> <tr> <td>土砂等運搬（建設残土）</td><td>0 m³</td><td>→</td><td>4 0 m³</td></tr> <tr> <td>建設残土処分</td><td>0 m³</td><td>→</td><td>4 0 m³</td></tr> <tr> <td></td><td>（変更前）</td><td></td><td>（変更後）</td></tr> </table>			土砂等運搬（真砂土）	5 0 m ³	→	8 0 m ³	購入土（真砂土）	5 0 m ³	→	8 0 m ³	土砂等運搬（建設残土）	0 m ³	→	4 0 m ³	建設残土処分	0 m ³	→	4 0 m ³		（変更前）		（変更後）
土砂等運搬（真砂土）	5 0 m ³	→	8 0 m ³																				
購入土（真砂土）	5 0 m ³	→	8 0 m ³																				
土砂等運搬（建設残土）	0 m ³	→	4 0 m ³																				
建設残土処分	0 m ³	→	4 0 m ³																				
	（変更前）		（変更後）																				