

契 約 内 容 表

変更回数（3回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 6 5 5
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	道祖町旭通り一丁目線道路整備工事（1工区）		
工 事 場 所	山口市 米屋町 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6 年 9 月 1 7 日		
工 事 概 要	施工延長 L = 1 3 6 m 道路土工 一式 排水構造物工 L = 2 3 4 m 構造物撤去工 一式 インターロッキングブロック工 L = 1 0 9 0 m ²		
工 期	令和 5 年 1 1 月 1 3 日 ～ 令和 6 年 9 月 3 0 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契約金額（税込）	1 1 6 , 9 6 4 , 1 0 0 円		
変 更 理 由	・当初設計では、既存のコンクリート舗装を本工事で全て撤去する予定であったが、関連工事との工程調整により水道管及びガス管の更新工事を先行して行うこととなり、コンクリート舗装の一部を撤去することとなったため、舗装版撤去の数量を以下のとおり変更するものです。 変更前 舗装版撤去 1 1 1 0 m² → 変更後 舗装版撤去 7 3 5 m² ・既存のコンクリート舗装を撤去する際、コンクリート舗装と民地部分のタイル舗装の基礎が一体となっていたことから影響範囲が広がり、民地部のタイル舗装が破損したため、復旧工事を追加計上するものです。 変更前 計上なし → 変更後 タイル舗装復旧 4 6 m²		