

契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 5 年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 1 0 4 5
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和5年災害補災河第774号普通河川出水川（1）河川災害復旧工事外1件		
工 事 場 所	山口市 中尾 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 6 年 7 月 2 2 日		
工 事 概 要	・ 補災河第774号普通河川出水川（1）河川災害復旧工事 L = 6. 0 m ・ 補災河第706号普通河川出水川（3）河川災害復旧工事 L = 8. 0 m		
工 期	令和 5 年 1 2 月 2 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契約金額（税込）	24, 609, 200 円		
変 更 理 由	出水川（1）（3）のすり付け工については、当初、想定される影響範囲の既設護岸とのすり付けを一定幅計上していたが、一部の既設護岸においては基面整正後も安定していたため、以下のとおり減工するもの。 すり付け工（コンクリートブロック積、石積） （当初） 31 m² → （変更） 20 m²		