契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更　・　工期変更　・　内容変更）

年　　度	**令和　６年**	契 約 番 号	**５０６１００１１０８**
所　　属	**農林水産部農山村づくり推進課**		
工 事 名	**道の駅仁保の郷西側用地建物解体工事**		
工 事 場 所	**山口市　仁保中郷　地内**		
工 事 種 別	**解体工事**		
変 更 契 約 日	**令和　７年　５月２８日**		
工 事 概 要	**木造平家建（家屋）　延べ面積　49㎡** **木造平家建（家屋）　延べ面積　144㎡** **木造平家建（作業場）　延べ面積　96.1㎡** **木造平家建（倉庫）　延べ面積　26.1㎡の建物解体工事**		
工　　期	令和　７年　３月１８日　　～　　令和　７年　５月３０日		
入札・契約の方法	**一般競争**		
契 約 の 相 手 方	**株式会社坂辻工業**		
契約金額（税込）	４，９４２，３００　円		
変 更 理 由	**工事着手後、関係者と協議を行ったところ、境界部分の擁壁、石積、水路等を本工事にて撤去処分を行い、さらに、建築物の基礎撤去後、地中障害物（石）を確認し、本工事にて撤去処分を行うこととなったため。**		