契 約 内 容 表

変更回数（３回目）　　（金額変更）・（工期変更）・（内容変更）

年　　度	令和　６年	契 約 番 号	５０６１０００７７０
所　　属	都市整備部都市整備課		
工　事　名	湯田温泉パーク東側路地整備工事		
工 事 場 所	山口市　湯田温泉三丁目外　地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和　７年　８月２７日		
工 事 概 要	道路土工　一式 排水構造物工　Ｌ＝９５ｍ 構造物撤去工　一式 表層工　車道用　Ａ＝１０９㎡ 　　歩道用　Ａ＝２２６㎡ 照明工　１２基		
工　　期	令和　６年１２月６日　～　令和　７年　９月３０日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社開成		
契約金額（税込）	１６，９２４，６００　円		
変 更 理 由	１　残土処分について、当初、檢畑残土処理場に搬入することとしていたが、工事期間中に受入が不可能となったことから、小鯖ストックヤードに搬入することとしたため、以下のとおり変更するもの。 変更前　変更後 処分費　９９２円／ｍ３　→　４，０９０円／ｍ３ 運搬距離　１２．１ｋｍ　→　１３．４ｋｍ ２　狭隘な施工範囲での水路設置のため、工事影響範囲が規定より拡大し舗装の撤去・復旧が必要となったことから、以下のとおり舗装の取壊し及び舗装工の数量を変更するもの。 変更前　変更後 舗装版破砕積込（小規模土工）　２６０ｍ２　→　３６９ｍ２ 表層（車道・路肩部）　３４ｍ２　→　１２２ｍ２ ３　沿道隣接者と舗装の仕上げ高さの調整及び施工方法の検討に不測の日数を要したため、以下のとおり工期を変更するもの。 工事期間　変更前　令和６年１２月６日～令和７年８月２９日 　　変更後　令和６年１２月６日～令和７年９月３０日		