契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・　工期変更　・（内容変更）

年　　度	**令和　７年**	契 約 番 号	**５０７１０００６３２**
所　　属	**都市整備部道路建設課**		
工 事 名	**令和７年災害補災河第３９号普通河川住吉川河川災害復旧工事**		
工 事 場 所	**山口市　宮野下　地内**		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	**令和　８年　２月２５日**		
工 事 概 要	**復旧延長　Ｌ＝３．５ｍ**		
工　　期	令和　７年１２月２６日　　～　　令和　８年　３月１８日		
入札・契約の方法	**一般競争**		
契 約 の 相 手 方	**有限会社森重工業**		
契約金額（税込）	１０，４５２，２００　円		
変 更 理 由	**掘削の影響範囲の復旧をコンクリートブロック積によるすり付け工として計上していましたが、掘削の結果、既設護岸が堅牢で自立しており、当初計画していた範囲まで影響が及ばなかったため、その部分の施工を取り止め、以下のとおり数量を変更するものです。** **（当初）　　（変更）** **すり付け工　　５．０ｍ２　→　４．０ｍ２**		