契約内容表

変更回数（3回目）　　（金額変更）・工期変更・（内容変更）

年　度	令和　7年	契約番号	５０７１０００７８４
所　属	都市整備部道路建設課		
工事名	宮島町問田線中川橋補修工事		
工事場所	山口市　大内千坊二丁目　外　地内		
工事種別			
変更契約日	令和　8年　8月２０日		
工事概要	Ｌ＝４１．３ｍ		
工　期	令和　8年　2月２５日　～　令和　8年　9月３０日		
入札・契約の方法	一般競争		
契約の相手方	株式会社ワンアップ		
契約金額（税込）	１２，４３８，８００　円		
変更理由	別紙のとおり		

（変更理由）

1　弾性舗装打替工について、主要材料である弾性合材（ファルコン SJ）の施工予定時期における納入見通しが立たない状況にあることから、該当工種の施工を取り止めるもの。

弾性舗装材打替工(車道部)	：	（当初）	13.1 m	→	（変更）	0 m
弾性舗装材打替工(歩道部)	：	（当初）	3.0 m	→	（変更）	0 m

2　本工事は、当初、昼間車両通行止めによる施工を予定していたが、迂回路となる県道山口防府線の渋滞状況や路線バス等への影響を考慮し、終日通行止めに変更し、一部工種を夜間施工とすることで規制期間の短縮を図るもの。これに伴い、下記のとおり工事内容を変更する。

橋面防水工	：	（当初）	昼間施工	→	（変更）	夜間施工
区画線設置(溶融式)	：	（当初）	昼間施工	→	（変更）	夜間施工
交通誘導警備員Ｂ（昼間）	：	（当初）	96 人・日	→	（変更）	18 人・日
交通誘導警備員Ｂ（時間外・深夜	：	（当初）	0 人・日	→	（変更）	24 人・日

3　本工事は、現場作業を行う期間が１週間以上とし、「週休２日工事」の対象としていたが、上記２の理由により現場作業を行う期間が１週間未満となるため、「週休２日工事」の対象外とし、以下のとおり週休補正区分を変更するもの。

週休補正区分	：	（当初）	閉所型・月単位	→	（変更）	補正なし