契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・　工期変更　・（内容変更）

年　　度	令和　７年	契 約 番 号	５０７１０００３８６
所　　属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	住吉熊坂線初音橋補修工事		
工 事 場 所	山口市　宮野下　地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和　８年　３月１２日		
工 事 概 要	延長Ｌ＝３０．７ｍ		
工　　期	令和　７年　９月２２日　　～　　令和　８年　３月１８日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契約金額（税込）	２０，２４０，０００　円		
変 更 理 由	１．支承防錆工について、設計時の工法比較段階にメーカーにも適用可能であることを確認し、設計工法として採用していたが、施工にあたって、当初工法では施工及び品質確保が困難であることが判明したことから、他の工法を採用することとし、以下のとおり工法を変更するもの。 支承防錆工（１８基） （当初）ＷＡＸ―ＴＡＰＥ工法　→　（変更）クリスタルジュエリー工法 ２．請負業者より山口市土木工事における「週休２日工事（現場閉所型・月単位）」の計画書の提出があり、施工期間における週休２日工事が実施されたことが実施工程表から確認できたため、週休補正区分の適用を下記のとおり変更するもの。 週休補正区分 （当初）現場閉所型・通期　　→　（変更）：現場閉所型・月単位		