契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・工期変更・（内容変更）

年　度	令和　7年	契約番号	５０７１０００３７７
所　属	都市整備部道路建設課		
工事名	茅野神田小野線神田橋補修工事		
工事場所	山口市　大内矢田南五丁目外　地内		
工事種別			
変更契約日	令和　8年　3月１３日		
工事概要	橋梁塗装工　A＝４１０m２		
工　期	令和　7年　9月１９日　～　令和　8年　3月１８日		
入札・契約の方法	一般競争		
契約の相手方	有限会社ジェイ・ロード		
契約金額（税込）	５７，４０５，７００　円		
変更理由	別紙のとおり		

（変更理由）

1.詳細調査の結果、令和５年度の設計時点からコンクリートの劣化が進行し、面積および厚さが拡大していることが判明したことから、コンクリート構造物の断面修復に係る体積について、以下のとおり変更するもの。

断面修復工　修復延べ体積

（当初）　0.55m3　→　（変更）1.12m3

2.断面修復に伴うはつり工を実施した結果、排水管不可視部において孔食（鋼材の腐食に伴う欠損）が認められたため、足場を設置する本工事で修繕する必要があることから、以下の工種を追加計上するもの。

排水桝工　　（当初）計上無し　→　（変更）８箇所

3.請負業者より山口市土木系工事における「週休２日工事（現場閉所型・月単位)」の計画書の提出があり、施工期間における週休２日工事が実施されたことが「計画・実施工程表」より確認できたため、週休補正区分を以下のとおり変更するもの。

週休補正区分　（当初）週休２日現場閉所型・通期→（変更）週休２日現場閉所型・月単位