契 約 内 容 表

変更回数（1回目）　　（金額変更）・　工期変更　・　（内容変更）

年　　度	**令和　８年**	契 約 番 号	**５０８１０００１３８**
所　　属	**都市整備部阿東土木事務所**		
工 事 名	**大久保線落石対策工事**		
工 事 場 所	**山口市　阿東徳佐下　地内**		
工 事 種 別	**００５　とび・土工・コンクリート工事**		
変 更 契 約 日	**令和　８年１０月２１日**		
工 事 概 要	**施工延長　Ｌ＝９７．０ｍ** **落石防止網　Ａ＝７３０．８ｍ２** **ロープ掛工　１箇所**		
工　　期	令和　８年　７月２２日　　～　　令和　９年　３月１９日		
入札・契約の方法	**一般競争**		
契 約 の 相 手 方	**糸野工務店株式会社**		
契約金額（税込）	４９，２０６，３００　円		
変 更 理 由	**１．工事箇所の伐採後、現地を照査した結果、起点付近に崩落の危険性のある岩盤を発見した。これにについて対策を検討した結果、この落石を現地で固定するロープ掛工を施工する。** **２．工事施工箇所には架空線があり、伐採や落石防護網の施工において近接作業となり、支障となるため、安全対策として防護管を施工する。** **３．仮設工について、水路の山側の側壁が低いため敷鉄板の高さ調整をするため、土のう工を設置する。**		