契 約 内 容 表

変更回数（3回目）　　（金額変更）・　工期変更　・　（内容変更）

年　　度	**令和　７年**	契 約 番 号	**５０７１０００５２３**
所　　属	**都市整備部都市整備課**		
工 事 名	**山口市新本庁舎棟新築に伴う外構工事（２工区）**		
工 事 場 所	**山口市　亀山町　地内**		
工 事 種 別	**土木一式工事**		
変 更 契 約 日	**令和　８年１０月２２日**		
工 事 概 要	**施工延長　Ｌ＝５９ｍ** **擁壁工　　Ｌ＝３９ｍ** **アスファルト舗装工　Ａ＝７７４㎡** **排水構造物工　Ｌ＝１２１ｍ**		
工　　期	令和　７年１１月１８日　　～　　令和　８年１０月３０日		
入札・契約の方法	**一般競争**		
契 約 の 相 手 方	**石山建設株式会社**		
契約金額（税込）	５５，０２５，３００　円		
変 更 理 由	**Ｌ型擁壁の設置にあたり基礎地盤が軟弱であったことから追加で地盤改良工（中層混合処理）が必要になったため変更するものです。** **なお、追加した地盤改良は、当該工事の土工及び擁壁と一連で一体的に工事するため、建設工事設計変更等事務取扱要領第３条のとおり内容が現に施工中の工事と分離できないことから契約変更にて対処するものです。** **変更前　計上なし　→　変更後　スラリー撹動攪拌工　空内部　１４６．１ｍ３** **スラリー撹動攪拌工　改良部　２１３．３ｍ３**		