契 約 内 容 表

変更回数（2回目）　　（金額変更）・　工期変更　・　（内容変更）

年　度	令和　7年	契約番号	５０７１０００３９５
所　属	都市整備部道路建設課		
工事名	小原中野線道路改良工事		
工事場所	山口市　平井　地内		
工事種別			
変更契約日	令和　8年　7月２１日		
工事概要	延長　Ｌ＝４０ｍ		
工　期	令和　7年　9月３０日　～　令和　8年　7月３１日		
入札・契約の方法	一般競争		
契約の相手方	赤瀬石材工業株式会社		
契約金額（税込）	１４，４１０，０００　円		
変更理由	別紙のとおり		

（変更理由）

既設コンクリート擁壁の撤去に伴う掘削断面内にガス管が埋設されており、埋設位置が想定より既設コンクリート擁壁側に埋設されていた。こうしたことから、ガス管の移設協議を実施した結果、他の埋設管や沿線住宅のブロック塀などもあり、ガス管の移設が困難であったことから、既設コンクリート擁壁の取り壊しを最低限とし、ガス管に影響がない施工としたため、以下のとおり変更するもの。

構造物とりこわし工（無筋構造物）	（当初）	２２ｍ３	→	（変更）	１５ｍ３
埋戻しコンクリート	（当初）	０ｍ３	→	（変更）	４ｍ３

上記の理由により、コンクリートとりこわし及び地下埋設物の移設に要する日数が減となったことに加え、警察協議を踏まえた誘導員配置の見直しや、安全施設の設置及び工事予告看板等による周知の工夫により、車両及び歩行者の安全な通行を確保した上で必要最小限の配置に縮減したため、交通誘導員の配置について以下のとおり変更するもの。

交通誘導警備員	（当初）	１９０人	→	（変更）	６１人